

نام پروژه: احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی: شهرداری

تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار: شرکت برد آب

نام مهندس مشاور: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه: ۱

تاریخ تحویل زمین: ۸۸/۰۲/۲۰

مبلغ پیمان (p): ۵'۲۵۱'۴۳۹'۸۵۹

زمان رسیدگی مشاور: ۱۰ روز

تاریخ خاتمه مجاز: ۹۷/۰۵/۲۵

مدت پیمان (T): ۲۴۵ روز

مدت مجاز رسیدگی: ۱۰ روز

ردیف	شماره صورت وضعیت	وضعیت	مبلغ کل کارکرد	مبلغ کل صورت شده	تاریخ تسلیم صورت وضعیت قبلی	تاریخ تسلیم این صورت وضعیت	دوره: t : دوره وضعیت	مدت مجاز پرداخت	تاریخ پرداخت طبق پیمان	تاریخ واقعی پرداخت	D : تاخیر پرداخت	فرمول محاسبه	مدت تمدید
۱	صورت وضعیت ۱	علی الحساب	۶۹۵'۲۵۲'۱۷۸	۶۹۵'۲۵۲'۱۷۸	۸۸/۰۲/۳۱	۸۸/۰۳/۱۸	۱۸	۱۶	۸۸/۰۴/۰۳	۸۹/۰۲/۰۷	۳۰۷	M/t×T/P×D	۳۰۷
۲	صورت وضعیت ۱	علی الحساب	۶۹۵'۲۵۲'۱۷۸	۱۶۹'۷۸۰'۰۶۵	۸۸/۰۲/۳۱	۸۸/۰۳/۱۸	۱۸	۱۶	۸۸/۰۴/۰۳	۸۹/۰۴/۲۶	۳۸۸	M/t×T/P×D	۱۷۱
۳	صورت وضعیت ۲	علی الحساب	۲'۰۰۱'۴۸۶'۵۴۵	۱'۳۰۶'۲۳۴'۳۶۷	۸۸/۰۳/۱۸	۸۸/۰۴/۲۷	۴۰	۲۳	۸۸/۰۵/۱۹	۸۹/۰۴/۲۶	۳۴۱	M/t×T/P×D	۲۳۹
۴	صورت وضعیت ۲	علی الحساب	۲'۰۰۱'۴۸۶'۵۴۵	۱'۳۰۶'۲۳۴'۳۶۷	۸۸/۰۳/۱۸	۸۸/۰۴/۲۷	۴۰	۲۳	۸۸/۰۵/۱۹	۸۹/۱۲/۲۷	۵۸۵	M/t×T/P×D	۳۳۰
۵	صورت وضعیت ۳	علی الحساب	۲'۲۴۳'۹۱۵'۳۲۸	۱'۴۱۰'۱۳۸'۳۲۷	۸۸/۰۴/۲۷	۸۸/۰۸/۱۶	۱۱۲	۴۷	۸۸/۱۰/۰۳	۸۹/۱۲/۲۷	۴۴۹	M/t×T/P×D	۶۸
۶	صورت وضعیت ۳	علی الحساب	۲'۲۴۳'۹۱۵'۳۲۸	۱'۴۱۰'۱۳۸'۳۲۷	۸۸/۰۴/۲۷	۸۸/۰۸/۱۶	۱۱۲	۴۷	۸۸/۱۰/۰۳	۹۱/۰۳/۱۳	۸۹۱	M/t×T/P×D	۲۲۲
۷	صورت وضعیت ۳	علی الحساب	۲'۲۴۳'۹۱۵'۳۲۸	۱'۴۱۰'۱۳۸'۳۲۷	۸۸/۰۴/۲۷	۸۸/۰۸/۱۶	۱۱۲	۴۷	۸۸/۱۰/۰۳	۹۷/۰۲/۱۸	۳۰۵۷	M/t×T/P×D	۲۶۷
۸	صورت وضعیت ۳	علی الحساب	۲'۲۴۳'۹۱۵'۳۲۸	۱'۴۱۰'۱۳۸'۳۲۷	۸۸/۰۴/۲۷	۸۸/۰۸/۱۶	۱۱۲	۴۷	۸۸/۱۰/۰۳	۹۷/۰۲/۱۸	۳۰۵۷	M/t×T/P×D	۲۸۲
۹	صورت وضعیت ۴	علی الحساب	۳'۴۲۷'۲۲۷'۸۸۲	۱'۱۲۵'۴۱۲'۱۶۶	۸۸/۰۸/۱۶	۸۹/۰۲/۱۲	۱۷۶	۶۹	۸۹/۰۴/۱۹	۹۷/۱۱/۲۸	۳۱۴۴	M/t×T/P×D	۳۷۴
۱۰	صورت وضعیت ۴	علی الحساب	۳'۴۲۷'۲۲۷'۸۸۲	۱'۱۲۵'۴۱۲'۱۶۶	۸۸/۰۸/۱۶	۸۹/۰۲/۱۲	۱۷۶	۶۹	۸۹/۰۴/۱۹	۹۸/۰۵/۳۱	۳۳۳۰	M/t×T/P×D	۴۱۸

شماره پیمان: ۱۹/۲۹۶۸

« تاخیر در پرداخت »

نام پروژه: احداث فاز اول شبکه آب خام جهت فضای سبز

نام دستگاه اجرایی: شهرداری

تاریخ: ۹۸/۰۵/۱۶

نام پیمانکار: شرکت برد آب

نام مهندس مشاور: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

صفحه: ۲

تاریخ تحویل زمین: ۸۸/۰۲/۲۰

مبلغ پیمان (p): ۵'۲۵۱'۴۳۹'۸۵۹

زمان رسیدگی مشاور: ۱۰ روز

تاریخ خاتمه مجاز: ۹۷/۰۵/۲۵

مدت پیمان (T): ۲۴۵ روز

مدت مجاز رسیدگی: ۱۰ روز

ردیف	شماره صورت وضعیت	وضعیت	مبلغ کل کارکرد	مبلغ کل صورت شده	تاریخ تسلیم صورت وضعیت قبلی	تاریخ تسلیم این صورت وضعیت	t : دوره وضعیت	مدت مجاز پرداخت	تاریخ پرداخت طبق پیمان	تاریخ واقعی پرداخت	D : تاخیر پرداخت	فرمول محاسبه	مدت تمدید
۱۱	صورت وضعیت ۵	صورت وضعیت	۴'۰۲۴'۰۴۰'۰۳۷	۵۹۶'۸۱۲'۱۵۵	۸۹/۰۲/۱۲	۸۹/۰۷/۲۰	۱۶۳	۶۴	۸۹/۰۹/۲۴	۹۸/۰۵/۳۱	۳۱۷۲	M/t×T/P×D×۰.۶۹۷	۳۱۳
۱۲	صورت وضعیت ۶	صورت وضعیت	۵'۲۵۱'۴۳۹'۸۵۹	۱'۲۲۷'۳۹۹'۸۲۲	۸۹/۰۷/۲۰	۹۱/۰۲/۱۶	۵۷۱	۲۰۰	۹۱/۰۹/۰۱	۹۸/۰۵/۳۱	۲۴۶۵	M/t×T/P×D×۰.۶۹۷	۱۴۳
۱۳	صورت وضعیت قطعی	صورت وضعیت	۶'۵۶۴'۲۹۰'۰۰۰	۱'۳۱۲'۵۸۶'۱۴۱	۹۱/۰۲/۱۶	۹۶/۰۲/۱۲	۱۸۲۳	۶۱۸	۹۷/۱۰/۲۰	۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۴	M/t×T/P×D×۰.۶۹۷	۴
جمع مدت تمدید به روز:													۳۱۳۸

پیمانکار:

مشاور:

ناظر عالیه:

..